

21.09.2020

**WOCHENJOURNAL NR. 013**

---

Projekt:	Schafisheim IO/AO: Sanierung, Aufwertung K379, Teilprojekt 3
PS-Nr.:	013
Berichtswoche:	KW 37 + 38 (07.09.2020 bis 18.09.2020)
Unternehmer:	Notter Tiefbau AG, Wohlen
Projektverfasser und Bauleitung:	BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
Verfasser:	Mico Tomic, BG Ingenieure und Berater AG
Stand der Arbeiten:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Bauphase 3.1 Süd:<ul style="list-style-type: none"><li>Ø Baustart Teilprojekt 3 am Mo, 07.09.2020 erfolgt</li><li>Ø Verkehrsumstellung inkl. Einrichtung Schrankenanlage erfolgt</li><li>Ø Div. Abbrucharbeiten Kandelaber / Belag / RA , Rodungen, etc. erfolgt</li><li>Ø Prov. Massnahmen Verkehrsführung z.B. Belagsanrampungen erstellt</li><li>Ø Abtrag best. Foundationsschicht inkl. Triage obersten 20cm durchgeführt</li><li>Ø Einbau neue Foundationsschicht RC B Material erfolgt</li></ul></li><li>– Bauphase 3.2 Nord:<ul style="list-style-type: none"><li>Ø Phasenumstellung Süd nach Nord am Fr, 18.09.2020 erfolgt</li><li>Ø Einrichtung Fussgängerführung, Schrankenanlage, etc.</li><li>Ø Abbruch best. Belag / RA Fahrbahn und Gehweg</li></ul></li></ul>
Weiteres Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Bauphase 3.2 Nord:<ul style="list-style-type: none"><li>Ø Etappierter Abtrag best. Foundationsschicht</li><li>Ø Etappierte Werkleitungsarbeiten Wasser, Gas, Elektro, etc.</li></ul></li></ul>
Technisches:	Aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse, Abhängigkeiten Einbau Deckbelag TP 5, Umsetzung Vorschriften Covid-19 und diversen Mehraufwendungen kommt es zu einer Bauverzögerung von ca. 10 Tagen.



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Einrichtung / Umleitung Baustelle Teilprojekt 3



Abb. 2: Abbruch best. Belag (Fräsarbeiten)



Abb. 3: Abtrag best. Fundationschicht



Abb. 4: Werkleitungsarbeiten Wasser + Gas



Abb. 5: Einbau / Verdichtung neue Fundationschicht



Abb. 6: Phasenumstellung 3.2 / Abbruch best. Belag