

14.06.2019

WOCHENJOURNAL NR. 007

Projekt:	Schafisheim IO: Sanierung + Aufwertung K246, TP2
PS-Nr.:	007
Berichtswoche:	KW 23 + 24 (03.06.2019 bis 14.06.2019)
Unternehmer:	Notter Tiefbau AG, Wohlen
Projektverfasser und Bauleitung:	BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
Verfasser:	Marc Sollberger, BG Ingenieure und Berater AG
Stand der Arbeiten:	<ul style="list-style-type: none">– Kabeltrasse Talgasse erstellt– Betonarbeiten Bushaltestellen West fertigerstellt– Neue Fussgängerführung Kreisel abgeschlossen– Pflasterung in Talgasse erstellt– Randabschlüsse von Seetalstrasse 130 bis 142 gesetzt– Werkleitungsarbeiten Kreisel (Süd-Ost) erstellt
Weiteres Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none">– Setzen der Abschlüsse auf der westlichen Strassenseite– Werkleitungsarbeiten Kreisel (Nord-West und Nord-Süd)– Vorbereitung Pflasterung alte Seonerstrasse– Vorbereitung Einbau Trag- und Binderschicht westlich Strassenseite
Technisches:	Ausführungsstand entspricht dem Terminprogramm



Ingenieure und Berater AG, Aarau

NOTTER

Bauen ist Vertrauen.

Notter Tiefbau AG, Wohlen





Abb. 1: Pflasterung Talgasse



Abb. 2: Randabschlüsse Käseerei Richtung Tankstelle



Abb. 3: Randabschlüsse alte Seonerstrasse



Abb. 4: Betonieren der Busplatte Milchgasse West



Abb. 5: Fertige Betonplatte Milchgasse West



Abb. 6: Werkleitungsarbeiten Metzgerei Merz