

09.10.2020

WOCHENJOURNAL NR. 014

- Projekt: Schafisheim IO/AO: Sanierung, Aufwertung K379, Teilprojekt 3
- PS-Nr.: 014
- Berichtswoche: KW 39 + 40 (21.09.2020 bis 02.10.2020)
- Unternehmer: Notter Tiefbau AG, Wohlen
- Projektverfasser und Bauleitung: BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
- Verfasser: Mico Tomic, BG Ingenieure und Berater AG
- Stand der Arbeiten:
- Bauphase 3.2 Nord – Etappe Schopfweg bis Lenzburgerstr. 8:
 - Ø Abtrag best. Foundationsschicht durchgeführt
 - Ø Materialersatz Planum Übergang Gehweg / Fahrbahn ausgeführt
 - Ø Aushub Kombigraben Werkleitungen Wasser, Gas, ATB Medienrohr erfolgt
 - Ø Haupt-Trinkwasserleitung inkl. Querungen Hausanschlüsse verlegt
 - Ø Neue Gashauptleitung inkl. vorsorglichen Strassenquerungen verlegt
 - Ø Rohrumhüllung eingebaut und Grabenauffüllung abgeschlossen
 - Ø Versetzen von neuen Strassenabläufen inkl. Anschluss an best. Mischwasserkanalisation erfolgt
 - Ø Einbau und Verdichtung neue Foundationsschicht RC B Material erfolgt
- Weiteres Vorgehen:
- Bauphase 3.2 Nord – Etappe Lenzburgerstr. 8 bis Kreisel Kehrbrunnen:
 - Ø Etappierter Abtrag best. Foundationsschicht evtl. Materialersatz Planum
 - Ø Erstellung neuer Strassenentwässerung
 - Ø Etappierte Werkleitungsarbeiten Wasser, Gas, Elektro, etc.
- Technisches:
- Zwischen der Hüttmattstr. - Lenzburgerstr. 3 wurde im Gehwegbereich ein alter Bachverlauf bei Abtragsarbeiten angetroffen, welcher mit nicht tragfähigen Aushubmaterial aufgefüllt wurde. Entlang des alten Bachverlaufes wurde ein Materialersatz mit Grobschotter 80/120mm auf Höhe Strassenplanum vorgenommen.



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Abtrag best. Foundationsschicht



Abb. 2: Aushub Kombigraben WL WA, GA, Medienrohr



Abb. 3: Verlegung Werkleitungen Wasser + Gas



Abb. 4: Versetzen von Strassenabläufen



Abb. 5: Grabenauffüllung und Materialersatz Planum



Abb. 6: Einbau + Verdichtung neue Foundationsschicht