

18.01.2021

WOCHENJOURNAL NR. 019

- Projekt: Schafisheim IO/AO: Sanierung, Aufwertung K379, Teilprojekt 3
- PS-Nr.: 019
- Berichtswoche: KW 49 + 50 (30.11.2020 bis 11.12.2020)
- Unternehmer: Notter Tiefbau AG, Wohlen
- Projektverfasser / BL: BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
- Verfasser: Mico Tomic, BL
- Stand der Arbeiten:
- Bauphase 3.3 Süd – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
 - Ø Randabschlüsse Fahrbahn und Gehweg versetzt und ausgefugt
 - Ø Rohplanie und Feinplanie Fahrbahn und Gehweg erstellt
 - Ø Plattendruckversuche (ME) auf der Rohplanie der Fahrbahn und des Gehwegs durchgeführt
- Weiteres Vorgehen:
- Bauphase 3.3 Süd – Etappe Kreisel Kehrbrunnen bis Staufbergweg:
 - Ø Einbau Asphalttragschicht Fahrspur und Gehweg Richtung Stufen mit Mischgutprüfung
 - Ø Diverse Nachbearbeitungsarbeiten: Schachtabdeckungen ziehen, etc.
 - Ø Aufstellen der neuen Kandelaber
 - Ø Phasenumstellung innerhalb der Bauphase 3 von Süd nach Nord
 - Ø Diverse Abschlussarbeiten zur Winterpause wie Belagsanrampungen, Baustellenabschränkung, Reinigungen, etc.
- Technisches:
- Keine Bemerkungen.



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Ausfugen Randabschlüsse Fahrbahn / Gehweg



Abb. 2: Versetzen Randabschlüsse Hinterkante Gehweg



Abb. 3: Erstellung Rohplanie Fahrspur Richtung Staufen inkl. Verdichtung



Abb. 4: Einbau Feinplanie Fahrspur Richtung Staufen



Abb. 5: Erstellung Rohplanie Gehweg



Abb. 6: ME-Messungen Gehweg