

Aarau Kantonsstrassenbaustelle an der Buchserstrasse

## Teilprojekt 1 bald abgeschlossen



Die 5. Bauetappe dauert bis ca. Ende September.

BILD: FOTO BASLER AARAU

Die Bauarbeiten schreiten weiterhin planmässig voran und die fünfte Bauetappe kann in Angriff genommen werden. Diese dauert bis ca. Ende September 2023. Anschliessend folgen Restarbeiten und bis Ende Oktober 2023 sind dann die Bauarbeiten der Fa. Ziegler AG im Teilprojekt 1 abgeschlossen.

Der Verkehr auf der Buchserstrasse wird während der Bauphase 5 wieder zweispurig geführt. Aufgrund beengter Platzverhältnisse und mit Augenmerk auf die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss, gibt es jedoch Einschränkungen im Baustellenbereich. Die Erschliessung der Liegenschaften Buchserstrasse 51, 53 + 57 wird über den privaten Parkplatz in die Florastrasse umgeleitet. Die Zufahrten zur Florastrasse und zum Barbaraweg bleiben im Einbahnregime von der Buchserstrasse her offen; die Wegfahrt erfolgt rückwärtig über die Gemeindestrassen. Gegen Ende September 2023 wird die Zufahrt zur Florastrasse von der Buchserstrasse her für die Belagsarbeiten ganz gesperrt. Die Erschliessung zur Florastrasse erfolgt während dieser Zeit über die Industriestrasse. Die Längsverbindung für Fussgängerinnen und Fussgänger wird auf der Seite Kantonsspital (Südseite) mit einem Provisorium sichergestellt. Bei den Bushaltestellen gibt es keine Veränderungen. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen für den Baubeginn des Teilprojekts 2 (Kreisel Bavaria bis Südallee). Landerwerb, Ausführungsplanung und die Ausschreibung der Baumeisterarbeiten sind bereits weit fortgeschritten. Der Baubeginn ist auf November 2023 vorgesehen. Die Bauarbeiten im Teilprojekt 2 dauern voraussichtlich bis im Frühjahr 2025.

AG