

18.04.2019

WOCHENJOURNAL NR. 003

Projekt:	Schafisheim IO: Sanierung + Aufwertung K246, TP2
PS-Nr.:	003
Berichtswoche:	KW 15 + 16 (08.04.2019 bis 18.04.2019)
Unternehmer:	Notter Tiefbau AG, Wohlen
Projektverfasser und Bauleitung:	BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
Verfasser:	Marc Sollberger, BG Ingenieure und Berater AG
Stand der Arbeiten:	<ul style="list-style-type: none">– Werkleitungsarbeiten Gehweg Kehrbrunnenplatz bis Höhe Gemeindeplatz– Werkleitungsarbeiten Gehweg Trafostation bis Höhe Seetalstrasse 138– EW-Schacht Trafostation erstellt– Abbrucharbeiten– Komplette Baustelle für Osterwochenende abgesperrt und aufgeräumt
Weiteres Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none">– Abbrucharbeiten und freispitzen der Leitungen– Grabenarbeiten Gehweg west Gemeindeplatz bis Talgasse– Grabenarbeiten Gehweg west Seetalstrasse 138 bis Talgasse– Werkleitungsquerungen
Technisches:	–



Ingenieure und Berater AG, Aarau



Bauen ist Vertrauen.

Notter Tiefbau AG, Wohlen



Abb. 1: Werkleitungsarbeiten West Höhe Seetalstr. 100



Abb. 2: Werkleitungsarbeiten West Höhe Seetalstr. 140



Abb. 3: Musterpflasterung Calanca



Abb. 4: Musterpflasterung Guber



Abb. 5: Musterpflasterung China Stein



Abb. 5: Korrekte Signalisation - Osterwochenende