

31.05.2019

**WOCHENJOURNAL NR. 006**

---

Projekt:	Schafisheim IO: Sanierung + Aufwertung K246, TP2
PS-Nr.:	006
Berichtswoche:	KW 21 + 22 (20.05.2019 bis 31.05.2019)
Unternehmer:	Notter Tiefbau AG, Wohlen
Projektverfasser und Bauleitung:	BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
Verfasser:	Marc Sollberger, BG Ingenieure und Berater AG
Stand der Arbeiten:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Elektroschächte Nr. 1, 2 und 3 wurde erstellt</li><li>– Provisorische Beleuchtung beim Kreisel erstellt</li><li>– Kabeltrasse alte Seonerstrasse erstellt</li><li>– Randabschlüsse in Talgasse fertigerstellt</li><li>– Vorbereitung Betonarbeiten Bushaltestellen West</li><li>– Neue Fussgängerführung Kreisel abgeschlossen</li></ul>
Weiteres Vorgehen:	<ul style="list-style-type: none"><li>– Setzen der Abschlüsse auf der westlichen Strassenseite</li><li>– Werkleitungsarbeiten Kreisel (Süd-Ost und Süd-West)</li><li>– Betonarbeiten Bushaltestellen West</li><li>– Sperrung Talgasse für Pflasterungsarbeiten</li></ul>
Technisches:	Ausführungsstand entspricht dem Terminprogramm



Ingenieure und Berater AG, Aarau

**NOTTER**



Bauen ist Vertrauen.

Notter Tiefbau AG, Wohlen

---



Abb. 1: Erstellung Tragschicht Bushaltestelle



Abb. 2: Demarkierung Fußgängerquerung



Abb. 3: Vorbereitung Betonbauarbeiten Gemeindeplatz



Abb. 4: Erstellung Wasserschieber Metzgerei Merz



Abb. 5: Randabschlüsse Bäckerei Richtung Talgasse



Abb. 6: Werkleitungsarbeiten Vorplatz Rest. Eintracht