20.09.2019

WOCHENJOURNAL NR. 014

Projekt:	Schafisheim IO: Sanierung + Aufwertung K246, TP2
PS-Nr.:	014
Berichtswoche:	KW 37 + 38 (09.09.2019 bis 20.09.2019)
Unternehmer:	Notter Tiefbau AG, Wohlen
Projektverfasser und Bauleitung:	BG Ingenieure und Berater AG, Aarau
Verfasser:	Marc Reinhard, BG Ingenieure und Berater AG

Stand der Arbeiten:

- Verkehrsumstellung Bauphase 2.3 zu 2.4 hat stattgefunden.
- Anpassung Wasserversorgung in Bauphase 2.4 inkl. Abbruch grosser Schacht im Bereich Kreisel hat stattgefunden.
- Betonbau für BHST Milchgasse Ost ist abgeschlossen.
- Betonbau Buswendeplatte ist abgeschlossen
- Gasleitung ab BHST Milchgasse bis Pappelweg ist verlegt.
- Erstellung Fundation inkl. AC F 22 für Kreisel ist eingebaut.
- Gehwegbereich Einlenker Alte Seonerstrasse ist für Pflästerung vorbereitet, Brunnensockel wurde versetzt.

Weiteres Vorgehen:

- Betonbau Kreisel Bauphase 2.4
- Betonbau BHST Gemeindehaus Ost.
- Erstellung östlicher Gehweg ab BHST Milchgasse bis Eingangspforte läuft.
- Pflästerungsarbeiten bei Gehwegbereich alte Seonerstrasse.
- Vorbereitungsarbeiten für Pflästerung im Vorbereich der MZH, Seite Gemeindeplatz.

Technisches: Ausführungsstand entspricht dem Terminprogramm

BG Ingenieure und Berater AG, Aarau

NOTTER Bauen ist Vertrauen. Notter Tiefbau AG, Wohlen

Abb. 1: Betonieren BHST Milchgasse Ost

Abb. 2: Belagseinbau prov. Verkehrsführung Phase 2.4

Abb. 3: Betonetappe 1 Wendeplatte Gemeindeplatz

Abb. 4: Betonetappe 1 Wendeplatte Gemeindeplatz

Abb. 5: Grabenbau Gas Höhe Seetalstr. 157

Abb. 6: Verkehrsführung Bauphase 2.4

Abb. 7: Abbruch Schacht WV im Bereich Kreisel

Abb. 8: Abbruch Schacht WV im Bereich Kreisel

Abb. 9: Einbau Fundation Bauphase 2.4

Abb. 10: Betonetappe 4 Wendeplatte Gemeindeplatz

Abb. 11: ACF 22 eingebaut, Bauphase 2.4

Abb. 12: Brunnensockel alte Seonerstrasse montiert